

DESTINO DEL GASTO DEL FAIS

1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES

2022	4	YUC220402185522	Proyecto de inversión	1769557.71	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1769557.71, modificado:1768400.26}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN PANABA LOCALIDAD PANABA ASENTAMIENTO PANABA - 353484	31	Yucatán	57	Panabá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Panabá	353484	5	35
------	---	-----------------	-----------------------	------------	---	--	----	---------	----	--------	---	----------	-----------------	---------------------	--------	---	----

2022	4	YUC220402199900	Proyecto de inversión	1359323.96	{ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:559323.0, modificado:558185.1}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.96, modificado:800000.96}}	REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN PANABA LOCALIDAD PANABA ASENTAMIENTO PANABA - 360584	31	Yucatán	57	Panabá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Panabá	360584	5	40
------	---	-----------------	-----------------------	------------	--	---	----	---------	----	--------	---	--------------------------	-----------------	---------------------	--------	---	----

DESTINO DEL GASTO DEL FAIS 1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
35		{meta1: [unidad_medida:Metros 0 cuadrados de construcción, meta:35.0, meta_modificada:35.0]}	1	{geo1: (cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 14 INTERIOR SN PUEBLO PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 33A, CALLE 12A LAS 35 ACCIONES SE REALIZARÁN EN 7 AGEBES LOCALIZADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL UBICADAS EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES C11X12Y, lon:-88.2678292, lat:21.292521291)}	15-10-2022	03-12-2022	1768400.26	1768400.26	1768400.26	1768400.26	1768400.26	{ctto1: (tipo_obra:O bra, numero_con trato:FAISM- 057-TECHOS- 004-2022, contratista:J ULIO ANGEL CHAN, convocante: MUNICIPIO DE PANABA, monto:1768 400.26, importe_mo dificado:176 8400.26)}	{2185522/proyecto _INICIO, 2185522/proyecto_ PROCESO, 2185522/proyecto_ INICIO, 2185522/proyecto_ FIN, 2185522/proyecto_ PROCESO, 2185522/proyecto_ FIN, 2185522/proyecto_ PROCESO)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
40		{meta1: [unidad_medida:Metros 0 cuadrados de construcción, meta:2175.0, meta_modificada:2175.0]}	1	{geo1: (cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 29 INTERIOR SN PUEBLO PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 31 CALLE 29X10Y12 FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA GUDALUPE VICTORIA CALLE 15X20X22 FRENTE AL CENTRO COMUNITARIO, lon:- 88.26677241, lat:21.29380333)}	15-10-2022	03-12-2022	1358186.06	1358186.06	1358186.06	1358186.06	1358186.06	{ctto1: (tipo_obra:O bra, numero_con trato:FAISM- 057-VT-005- 2022, contratista:R ICARDO ELIEZER LOPEZ FEET, convocante: MUNICIPIO DE PANABA, monto:1358 186.06, importe_mo dificado:135 8186.06)}	{2199900/proyecto _FIN, 2199900/proyecto_ INICIO, 2199900/proyecto_ FIN, 2199900/proyecto_ PROCESO, 2199900/proyecto_ INICIO)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	