



Usr: supervisor
Rep: rptObraPublica

Municipio de Panabá
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 30/jun./2024

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2024
10:58 a. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
FAISMUN-057-	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN PANABA LOCALIDAD SAN FRANCISCO ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	1803	N DE PARQUE PUBLICO EN PANABA LOCALIDAD SAN FRANCISCO ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO	Obras Públicas	01/04/2024	30/06/2024	Activo	Rehabilitación	LICITACIÓN PÚBLICA	Contrato	INCORPOMAT	\$648,592.24	\$648,592.24	\$648,592.24	\$364,839.43	56.25%
FAISMUN-057-	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BUENOS SERVICIOS DE TECHO FIRME EN PANABA LOCALIDAD PANABA ASENTAMIENTO PANABA, LOCHE Y SAN FRANCISCO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	1804	PANABA, LOCHE, YALSHION Y SAN FRANCISCO Y CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN DE TECHO FIRME EN PANABA LOCALIDAD PANABA ASENTAMIENTO PANABA, LOCHE Y SAN FRANCISCO	Obras Públicas	01/04/2024	30/06/2024	Activo	Nueva	LICITACIÓN PÚBLICA	Contrato	FRANCISCO PRUDENCIO PATRON GARRIDO CONTRATISTA	\$2,793,805.71	\$2,793,805.71	\$2,793,805.71	\$2,112,696.80	75.62%
FAISMUN-057-	CONSTRUCCION DE 12 FOSAS PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE PANABA	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	1802	CONSTRUCCION DE 12 FOSAS PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE PANABA	Obras Públicas	02/03/2024	30/04/2024	Activo	Nueva	Licitacion	Contrato	FRANCISCO PRUDENCIO PATRON GARRIDO	\$1,250,346.85	\$1,250,346.85	\$1,250,346.85	\$1,050,753.51	84.04%
MPY-057-FOS/	CONSTRUCCION DE 12 FOSAS PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE PANABA	RECAUDACION PARTICIPABLE	2501	GESTION DE PARTICIPACIONES MUNICIPALES	Finanzas y Tesorería	01/06/2024	30/06/2024		Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	GRUPO CREATIVO Y DESARROLLO EMPRESARIAL COPPOLA S.A. DE C.V.	\$90,480.00	\$90,480.00	\$90,480.00	\$90,480.00	100.00%